

INFORMACE K BOURÁNÍ DÁLNIČNÍHO MOSTU U EXITU 49

Předpokládané omezení dopravy bude následující:

- pondělí 14.3.2016 provizorní VDZ v LJP (přípravné práce při nepřízní počasí v předstihu) v návaznosti zahájení montáže provizorních svodidel v LJP
- středa 16.3.2016 uzavření nadjezdů ev. č. D1-051 (sil. II/125) a D1-052 (MK) a zahájení přípravných prací pro demolicí nadjezdů na mostovkách nadjezdů (frézování, obrubníky atd.)
- čtvrtek 17.3.2016 do 13 hodin převedení dopravy v režimu 2+2 do LJP v úseku od exitu 49 Psáře po km 53,2 Střechov a uzavření PJP v úseku od exitu 49 Psáře po km 53,2 Střechov
- sobota 19.3.2016 od 18 hodin uzavření D1 pro nákladní automobily mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 90 Humpolec, od 19 hodin uzavření D1 pro osobní automobily mezi exitem 41 Šternov a exitem 56 Soutice a v návaznosti zahájení demolicí nadjezdů ev.č. D1-051 a D1-052.
- neděle 20.3.2016 od 11 hodin znovu otevření D1 pro osobní automobily mezi exitem 41 Šternov a exitem 56 Soutice, od 12 hodin znovu otevření D1 pro nákladní automobily mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 90 Humpolec (doprava mezi exitem 49 Psáře a km 53,2 Střechov bude vedena v LJP v režimu 2+2)
- čtvrtek 24.3.2016 nezasahování do DIO, ponechání 2+2 z důvodu předpokládané velké intenzity provozu před Velikonoci
- pátek 25.3.2016 v LJP otevírání staveništních vjezdů do SPD a svedení dopravy na Prahu do 1 jízdního pásu (ukončení do večera), dále od 12 hodin převedení dopravy na Brno z LJP do PJP (jeden pruh) a zahájení realizace mobilních svodidel v PJP
- pondělí 28.3.2016 ukončení stavby mobilních svodidel a uvolnění dopravy ve směru na Brno do 2 jízdních pruhů
- pondělí 28.3.2016 dokončení zřízení DIO pro etapu výstavby 2 a zahájení modernizace SPD mezi exitem 49 Psáře a exitem 56 Soutice

VDZ – vodorovné dopravní značení

LJP/PJP – levý/pravý jízdní pás

DIO – dopravně inženýrská opatření

SDP – střední dělicí pás

Předpokládané omezení dopravy bude následující:

- pondělí 14.3.2016 provizorní VDZ v LJP (přípravné práce při nepřítomnosti v předstihu) v návaznosti zahájení montáže provizorních svodidel v LJP
- úterý 15.3.2016 uzavření nadjezdů ev. č. D1-021 (sil. II/125) a D1-022 (MK) a zahájení přípravných prací pro demolice nadjezdů na mostovkách nadjezdů (trézování, obrubníky atd.)
- čtvrtek 17.3.2016 do 13 hodin převedení dopravy v režimu 2+2 do LJP v úseku od exitu 49 Psáře po km 53,2 střechov a uzavření PJP v úseku od exitu 49 Psáře po km 53,2 střechov
- sobota 19.3.2016 od 18 hodin uzavření D1 pro nákladní automobily mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 90 Humpolec, od 19 hodin uzavření D1 pro osobní automobily mezi exitem 41 Šternov a exitem 56 Soutice a v návaznosti zahájení demolice nadjezdů ev. č. D1-021 a D1-022.
- neděle 20.3.2016 od 11 hodin znovu otevření D1 pro osobní automobily mezi exitem 41 Šternov a exitem 56 Soutice, od 12 hodin znovu otevření D1 pro nákladní automobily mezi exitem 21 Mirošovice a exitem 90 Humpolec (doprava mezi exitem 49 Psáře a km 53,2 střechov bude vedena v LJP v režimu 2+2)
- čtvrtek 24.3.2016 nezasahování do DIO, ponechání 2+2 z důvodu předpokládané velké intenzity provozu před Velikonoce
- pátek 25.3.2016 v LJP otevření staveništních vjezdů do SPD a svedení dopravy na Prahu do 1 jízdního pásu (ukončení do večera), dále od 12 hodin převedení dopravy na Brno z LJP do PJP (jeden pruh) a zahájení realizace mobilních svodidel v PJP
- pondělí 28.3.2016 ukončení stavby mobilních svodidel a uvolnění dopravy ve směru na Brno do 2 jízdních pruhů
- pondělí 28.3.2016 dokončení zřízení DIO pro etapu výstavby 2 a zahájení modernizace SPD mezi exitem 49 Psáře a exitem 56 Soutice